

监理日报

1、所属事业部： 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 填报日期：2020年8月9日

天气情况（天气现象、温度、风力）：晴转阵雨 南风/3-4级 14- 24度

监理人员配备：总监 汪家骏 总监代表 张金星 土建监理工程师 张金星 线路监理工程师 高富海 安全监理工程师 韩翔雨 电气监理工程师 时金宝 贾振军、李双龙 资料员 张栋 、雷蒙 监理员 董田春

2、工程进展情况：

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
	中南勘察基础工程有限公司	水泵房、综合楼、辅助用房基础施工	/	管理人员 12人，施工人员125人	打孔机12台，空压机6台，装载机8台	1、加工钢筋笼2000个 2、修路开沟	1、加工钢筋笼累计完成19700个, 累计完成37MW. 2、放点累计完成17000个, 累计完成31.9MW, 3、浇注累计7560个, 累计14.6MW, 4、钻孔累计完成13830个, 累计完成26.6MW	/	1、加工钢筋笼2000个 2、放点完成2000个 3、浇注完成500个 4、钻孔1000个
	海原鑫源建筑有限公司	围栏基础和箱变基础施工	/	管理人员9人，施工人63员，特种作业人员8个	铲车1辆，货场1辆，施工车辆3台。	箱变基础：放点已完成3个, 钢筋绑扎1个	箱变基础：累计完成49个，箱变开挖累计完成37个，垫层支模累计完成33个，平台立柱支模累计完成19个，钢筋绑扎累计完成18个，浇筑累计完成15个！	/	围栏打孔0公里，围栏安装0公里！箱变基础放点完成10个，箱变基础开挖完成4个，支模3个，钢筋制作3个，浇筑3个

交口县水头镇光伏发电平价上网项目	河南贤坤实业有限公司	水泵房、综合楼、辅助用房基础施工	/	管理人员6人，施工人员30人。	/	1、水泵房底板筋绑扎已完成100%。 2、综合楼一层浇筑完成。 3、围墙开挖、夯实160米 4、辅助用房刚管架搭设完成100%。 5、辅助用房一层模板完成80%。	1、水泵房底板筋绑扎已完成100%。 2、综合楼一层浇筑完成。 3、围墙开挖、夯实160米 4、辅助用房刚管架搭设完成100%。 5、辅助用房一层模板完成80%。	/	1、水泵房钢筋绑扎完成100% 2、水泵房支模完成30%。 3、围墙垫层具备浇筑160米
	宁夏建博建筑工程有限公司	线路复测、电缆沟、接地沟开挖	/	管理人员3人，施工人员18人。	机械情况：装载机1台、挖机2台	电缆沟开挖600米	电缆沟开挖累计完成1500米	/	1、电缆沟700米 2、直流电缆放线
	江苏东软智能科技有限公司	中部基础放线 基础开挖 打孔 桩位放点	/	管理人员8人，施工人员15人	/	1. 清除基础内淤泥、积水； 2. 人工整修中部基础； 3. 由于场地无法移动机械，未钻孔； 4. 道路整修； 5. 中部支架基础开挖完成； 6. 钢筋下料和滚丝及中部基础预埋件加工； 7. 中部基础标高放样100个	1. 清除基础内淤泥、积水； 2. 人工整修中部基础； 3. 由于场地无法移动机械，未钻孔； 4. 道路整修； 5. 中部支架基础开挖完成； 6. 钢筋下料和滚丝及中部基础预埋件加工； 7. 中部基础标高放样100个	/	1. 继续清除基础内淤泥、积水； 2. 中部基础标高放样结束； 3. 根据场地情况准备组织打孔； 5. 继续钢筋下料、滚丝和扎钢筋笼。

4、项目设备物资到货情况；海原鑫源建筑有限公司（1、订货情况：1商混已定。2模板已定300张。3预埋钢板已定。4钢筋已定。进场情况：1钢筋7月18号进场150吨。2模板7月18号进场300张，后期需要差多少再陆续进。）河南贤坤实业有限公司，（订货情况：1商混以协商好，2预埋件到场50000千根。3钢筋到场293吨。合同已签。进场情况：两台空压机，四台麻花钻）江苏燕山光伏设备有限公司（支架到货4车，累计：25兆瓦）四川优博景成建筑工程有限公司（合同已签，材料订单已下，部分物料已在运输途中。）江苏燕山光伏设备有限公司（支架到货10车，累计：72兆瓦。）

5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场、支架安装巡视检查、升压站基础施工巡视检查等

7、关键工序旁站照片：

