

监理日报

1、所属事业部：

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

填报日期：2021年3月12日

天气情况（天气现象、温度、风力）：晴 东南风 3-4级 0-13度

监

理人员配备：总监 汪家骏 电气、土建监理工程师：张栋、董田春、辛国顺 资料：雷蒙

2、工程进展情况：

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
交口县水头镇光伏发电平价上网项目	中南勘察基础工程有限公司	北区二标段基础浇筑	2021年3月8日-2021年4月10日	施工人员10人	/	60区61区7人围栏打孔；42区二次灌浆，35区补桩	消缺整改已完成：60区61区7人围栏打孔；42区二次灌浆，35区补桩	消缺整改已完成：60区61区7人围栏打孔；42区二次灌浆，35区补桩	围栏安装和补桩，二次灌浆
	海原鑫源建筑有限公司	围栏基础和箱变基础施工	2021年3月8日-2021年4月10日	施工人员15人	铲车一台、挖机一台	箱变找平及模版拆除完成，南北区围栏维修完成。箱变模具已清除场区，坏桩已修复。	消缺整改已完成：箱变找平及模版拆除完成，南北区围栏维修完成。箱变模具已清除场区，坏桩已修复。	消缺整改已完成：箱变找平及模版拆除完成，南北区围栏维修完成。箱变模具已清除场区，坏桩已修复。	围栏斜层
	宁夏建博建筑工程有限公司	线路复测、电缆沟、接地沟开挖	2021年3月8日-2021年4月1日	施工人员3人	挖机1台	2区处理通讯！	消缺整改已完成：2区处理通讯！	消缺整改已完成：2区处理通讯！	3区处理通讯。
	江苏东软智能科技有限公司	中部基础放线基础开挖打孔桩位放点	2021年3月8日-2021年3月31日	管理人员6人，施工人员11人	/	土建做11#-12#区消缺；安装在79#区消缺；	消缺整改已完成：土建做11#-12#区消缺；安装在79#区消缺；	消缺整改已完成：土建做11#-12#区消缺；安装在79#区消缺；	土建在斜坡5人消缺，坡面基础包封。安装8人消缺。
	华安安装工程	电缆敷设	2021年3月8日-2021年4月10日	施工人员12人	挖机1台	7区打板架连接线35组.27区消缺补线26组,22区消缺处理0电流40组	消缺整改已完成：7区打板架连接线35组.27区消缺补线26组,22区消缺处理0电流40组	消缺整改已完成：7区打板架连接线35组.27区消缺补线26组,22区消缺处理0电流40组	7区施工，箱变回填，处理0电流，消缺，桥架做基础。

江苏燕山光伏设备有限公司	支架及组件安装	2021年3月8日-2021年4月10日	施工人员8人，管理人员4人	/	3区4区消缺人员8人；	消缺整改已完成：3区4区消缺人员8人；	消缺整改已完成：3区4区消缺人员8人；	5区6区。
四川宏佳建设工程有限公司	北区一标段支架基础放点、打孔、浇筑、钢筋笼制作、预埋件制作。	2021年3月8日 -	施工人员8人	钻机两台，空压机两台	14#方阵区域修桩和二次灌浆，33#护坡修路完成	消缺整改已完成：14#方阵区域修桩和二次灌浆，33#护坡修路完成	消缺整改已完成：14#方阵区域修桩和二次灌浆，33#护坡修路完成	完成33#方阵区域的二次灌浆，护坡开始二次灌浆。

4、项目设备物资到货情况：全面进行消缺整改工作，材料补缺陆续进场。

5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场消缺整改工作。

