

监理日报									
1、所属事业部：		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司					填报日期：2021年3月17日		
天气情况（天气现象、温度、风力）： 阴 东南风 3-4级 0-13度									
理人员配备：总监 汪家骏 电气、土建监理工程师：张栋、董田春、辛国顺 资料：雷蒙									监
2、工程进展情况：									
项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
交口县水头镇光伏发电平价上网项目	中南勘察基础工程有限公司	北区二标段基础浇筑	2021年3月8日-2021年4月10日	施工人员10人。	/	56区57区7人围栏灌浆和43区51区二次灌浆，41区补桩完成	消缺整改已完成：56区57区7人围栏灌浆和43区51区二次灌浆，41区补桩完成	消缺整改已完成：56区57区7人围栏灌浆和43区51区二次灌浆，41区补桩完成	围栏安装和二次灌浆，补桩
	海原鑫源建筑有限公司	围栏基础和箱变基础施工	2021年3月8日-2021年4月10日	施工人员15人	铲车一台、挖机一台	箱变找平及模版拆除完成，南北区围栏维修完成。箱变模具已清除场区，坏桩已修复。	消缺整改已完成：箱变找平及模版拆除完成，南北区围栏维修完成。箱变模具已清除场区，坏桩已修复。	消缺整改已完成：箱变找平及模版拆除完成，南北区围栏维修完成。箱变模具已清除场区，坏桩已修复。	围栏斜层
	宁夏建博建筑工程有限公司	线路复测、电缆沟、接地沟开挖	2021年3月8日-2021年4月1日	施工人员3人	挖机1台	2区处理通讯！	消缺整改已完成：2区处理通讯！	消缺整改已完成：2区处理通讯！	3区处理通讯。
	江苏东软智能科技有限公司	中部基础放线基础开挖打孔桩位放点	2021年3月8日-2021年3月31日	管理人员6人，施工人员11人	/	土建10#和11#二次灌浆及10#挂网场地修整；安装在78#、10#和12#区消缺；	消缺整改已完成：土建10#和11#二次灌浆及10#挂网场地修整；安装在78#、10#和12#区消缺；	消缺整改已完成：土建10#和11#二次灌浆及10#挂网场地修整；安装在78#、10#和12#区消缺；	土建在斜坡22人9#、12#、78#和82#消缺。安装27人78#、10#、12#区消缺。
	华安安装工程有限公司	电缆敷设	2021年3月8日-2021年4月10日	施工人员12人	挖机1台	7区做接地测电压。12区13区消缺补线和反板补线26组。6区7区桥架支架安装。	消缺整改已完成：7区做接地测电压。12区13区消缺补线和反板补线26组。6区7区桥架支架安装。	消缺整改已完成：7区做接地测电压。12区13区消缺补线和反板补线26组。6区7区桥架支架安装。	7区做接地，箱变回填，处理0电流，消缺，桥架做基础。

	江苏燕山光伏设备有限公司	支架及组件安装	2021年3月8日-2021年4月10日	施工人员8人，管理人员4人	/	3区4区消缺人员8人；	消缺整改已完成：3区4区消缺人员8人；	消缺整改已完成：3区4区消缺人员8人；	5区6区。
	四川优博景成建筑工程有限公司	升压站设备区域消缺	2021年3月8日-2021年3月20日	施工人员5人	/	碎石地坪下沉找平完成；道路灌浆完成70%；	消缺整改已完成：碎石地坪下沉找平完成；道路灌浆完成70%；	消缺整改已完成：碎石地坪下沉找平完成；道路灌浆完成70%；	道路裂缝灌浆；碎石地坪铺设石子；
	四川宏佳建设工程有限公司	北区一标段支架基础放点、打孔、浇筑、钢筋笼制作、预埋件制作；	2021年3月8日-	施工人员8人	钻机两台，空压机两台	33#护坡浇筑45根	消缺整改已完成：33#护坡浇筑45根	消缺整改已完成：33#护坡浇筑45根	26#护坡打孔和支模

4、项目设备物资到货情况：全面进行消缺整改工作，材料补缺陆续进场。

5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场消缺整改工作。

7、关键工序旁站照片：







