

监理日报

1、所属事业部：

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

填报日期：2021年4月14日

天气情况（天气现象、温度、风力）：阴 东南风 3-4级 0-13度

监

理人员配备：总监 汪家骏 电气、土建监理工程师：张栋、董田春、辛国顺 资料：雷蒙

2、工程进展情况：

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
	中南勘察基础工程有限公司	北区二标段基础浇筑	2021年3月8日-2021年4月30日	施工人员10人。	/	61区围栏浇筑和1到5区围栏打孔总量已完成87%	消缺整改已完成：61区围栏浇筑和1到5区围栏打孔总量已完成87%	消缺整改已完成：61区围栏浇筑和1到5区围栏打孔总量已完成87%	围栏安装和二次灌浆，
	海原鑫源建筑有限公司	围栏基础和箱变基础施工	2021年3月8日-2021年4月30日	施工人员15人	铲车一台、挖机一台	箱变找平及模版拆除完成，南北区围栏维修完成。箱变模具已清除场区，坏桩已修复。	消缺整改已完成：箱变找平及模版拆除完成，南北区围栏维修完成。箱变模具已清除场区，坏桩已修复。	消缺整改已完成：箱变找平及模版拆除完成，南北区围栏维修完成。箱变模具已清除场区，坏桩已修复。	围栏斜层
	宁夏建博建筑工程有限公司	线路复测、电缆沟、接地沟开挖	2021年3月8日-2021年4月30日	施工人员3人	挖机1台	2区处理通讯！	消缺整改已完成：2区处理通讯！	消缺整改已完成：2区处理通讯！	3区处理通讯。
	江苏东软智能科技有限公司	中部基础放线基础开挖打孔桩位放点	2021年3月8日-2021年4月30日	管理人员6人，施工人员11人	/	土建26#短柱浇筑61个完成100%；安装在80#区消缺完成90%、锚具护套安装50%；	消缺整改已完成：土建26#短柱浇筑61个完成100%；安装在80#区消缺完成90%、锚具护套安装50%；	消缺整改已完成：土建26#短柱浇筑61个完成100%；安装在80#区消缺完成90%、锚具护套安装50%；	土建25人在26#拆模和清理现场及78#和82#消缺。安装12人29#和80#区消缺。

交口县水头镇光伏发电平价上网项目	华安安装工程有限公司	电缆敷设	2021年3月8日-2021年4月30日	施工人员12人	挖机1台	20区护坡汇板线汇流箱接线2台。16方阵做接地，完成75% 外露接地刷黄绿漆，完成55% 18区31区回填电缆沟，完成59% 箱变回填3个，完成95% 消缺完成60%	20区护坡汇板线汇流箱接线2台。16方阵做接地，完成75% 外露接地刷黄绿漆，完成55% 18区31区回填电缆沟，完成59% 箱变回填3个，完成95% 消缺完成60%	20区护坡汇板线汇流箱接线2台。16方阵做接地，完成75% 外露接地刷黄绿漆，完成55% 18区31区回填电缆沟，完成59% 箱变回填3个，完成95% 消缺完成60%	20区护坡测电压，18区19区汇流箱防火封堵。60区箱变基坑填土。31区32区回填电缆沟。
	江苏燕山光伏设备有限公司	支架及组件安装	2021年3月8日-2021年4月30日	施工人员8人，管理人员4人	/	3区4区消缺人员8人；	消缺整改已完成：3区4区消缺人员8人；	消缺整改已完成：3区4区消缺人员8人；	5区6区。
	四川优博景成建筑工程有限公司	升压站设备区域消缺	2021年3月8日-2021年4月30日	施工人员5人	/	碎石地坪下沉找平完成；道路灌浆完成70%；	消缺整改已完成：碎石地坪下沉找平完成；道路灌浆完成70%；	消缺整改已完成：碎石地坪下沉找平完成；道路灌浆完成70%；	道路裂缝灌浆；碎石地坪铺设石子；
	山东军辉建设集团有限公司	防洪工程	2021年4月3日-2021年5月20日	施工人员8人	挖机一台	排水渠开挖100米，豁口平整0处，底板浇筑100米，水渠模板安装0米，水渠浇筑200米，5号塔挡墙完成	排排水渠开挖2300米，豁口平整10处，底板浇筑600米，水渠浇筑380米，模板安装380米	排水渠开挖2300米，豁口平整10处，底板浇筑600米，水渠浇筑380米，模板安装380米	排水渠开挖，豁口土方平整，水渠模板安装，挡墙砌筑

	南通通城电建安装工程有限公司	电气安装	2021年4月4日-2021年4月30日	管理人员5人, 施工人员8人	挖机两台, 装载机一台	1、电缆沟回填:54区, 38区, 85% 2、箱逆变回填:82区, 55% 3、半组入地:42区, 92% 4、组件喷码: 54区, 62% 5、电缆标志砖:已完成 6、接地刷油漆:5弓, 75% 7、桥架安装:42区、79区、53区、42区、56区、57区, 45%	1、电缆沟回填:54区, 38区, 85% 2、箱逆变回填:82区, 55% 3、半组入地:42区, 92% 4、组件喷码: 54区, 62% 5、电缆标志砖:已完成 6、接地刷油漆:5弓, 75% 7、桥架安装:42区、79区、53区、42区、56区、57区, 45%	1、电缆沟回填:54区, 38区, 85% 2、箱逆变回填:82区, 55% 3、半组入地:42区, 92% 4、组件喷码: 54区, 62% 5、电缆标志砖:已完成 6、接地刷油漆:5弓, 75% 7、桥架安装:42区、79区、53区、42区、56区、57区, 45%	1、电缆沟回填:54区, 38区, 85% 2、箱逆变回填:82区, 55% 3、半组入地:42区, 92% 4、组件喷码: 54区, 62% 5、电缆标志砖:已完成 6、接地刷油漆:5弓, 75% 7、桥架安装:42区、79区、53区、42区、56区、57区, 45%
	江苏威尔五金股份有限公司	支架安装	2021年4月5日-2021年4月30日	施工人员10人,	/	吊装大梁1组, 支架安装1组,	吊装大梁计8组; 支架安装计5组	吊装大梁计8组; 支架安装计5组	吊装大梁1组, 安装支架、组件
	四川宏佳建设工程有限公司	北区一标段支架基础放点、打孔、浇筑、钢筋笼制作、预埋件制作。	2021年3月8日-2021年4月30日	施工人员8人	钻机两台, 空压机两台	27#、28#护坡浇筑完成	消缺整改已完成: 27#、28#护坡浇筑完成	消缺整改已完成: 27#、28#护坡浇筑完成	护坡二次浇筑。

4、项目设备物资到货情况; 全面进行消缺整改工作, 材料补缺陆续进场。

5、施工现场安全管控状态 (人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电): 现场作业人员安全防护工作到位, 安全工作保持良好。机械设备运转正常, 特种作业人员安全措施防护符合行业规范, 保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好, 用电符合行业规范, 其它施工处于受控状态。

6、项目质量控制情况 (见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程): 巡视施工现场消缺整改工作。

7、关键工序旁站照片：

