

监理日报

1、所属事业部：

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

填报日期：2021年4月19日

天气情况（天气现象、温度、风力）： 阴 东南风 3-4级 0-13度

监

理人员配备：总监 汪家骏 电气、土建监理工程师：张栋、董田春、辛国顺 资料：雷蒙

2、工程进展情况：

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
	中南勘察基础工程有限公司	北区二标段基础浇筑	2021年3月8日-2021年4月30日	施工人员10人。	/	61区围栏浇筑和1到5区围栏打孔总量已完成87%	消缺整改已完成：61区围栏浇筑和1到5区围栏打孔总量已完成87%	消缺整改已完成：61区围栏浇筑和1到5区围栏打孔总量已完成87%	围栏安装和二次灌浆，
	海原鑫源建筑有限公司	围栏基础和箱变基础施工	2021年3月8日-2021年4月30日	施工人员15人	铲车一台、挖机一台	箱变找平及模版拆除完成，南北区围栏维修完成。箱变模具已清除场区，坏桩已修复。	消缺整改已完成：箱变找平及模版拆除完成，南北区围栏维修完成。箱变模具已清除场区，坏桩已修复。	消缺整改已完成：箱变找平及模版拆除完成，南北区围栏维修完成。箱变模具已清除场区，坏桩已修复。	围栏斜层
	宁夏建博建筑工程有限公司	线路复测、电缆沟、接地沟开挖	2021年3月8日-2021年4月30日	施工人员3人	挖机1台	2区处理通讯！	消缺整改已完成：2区处理通讯！	消缺整改已完成：2区处理通讯！	3区处理通讯。
	江苏东软智能科技有限公司	中部基础放线基础开挖打孔桩位放点	2021年3月8日-2021年4月30日	管理人员6人，施工人员11人	/	土建78#消缺100%；安装在82#区消缺完成900%，78#区锚具护套安装100%；	消缺整改已完成：土建78#消缺100%；安装在82#区消缺完成900%，78#区锚具护套安装100%；	消缺整改已完成：土建78#消缺100%；安装在82#区消缺完成900%，78#区锚具护套安装100%；	土建5人在26#清理现场及柔性光伏方阵检查。安装10人81#和78#区消缺。

交口县水头镇光伏发电平价上网项目	华安安装工程有限公司	电缆敷设	2021年3月8日-2021年4月30日	施工人员12人	挖机1台	24区30区28区护坡做接地，完成75% 外露接地刷黄绿漆，完成80% 30区23区回填电缆沟，完成65% 箱变回填完成95% 消缺完成70%	24区30区28区护坡做接地，完成75% 外露接地刷黄绿漆，完成80% 30区23区回填电缆沟，完成65% 箱变回填完成95% 消缺完成70%	24区30区28区护坡做接地，完成75% 外露接地刷黄绿漆，完成80% 30区23区回填电缆沟，完成65% 箱变回填完成95% 消缺完成70%	31区32区汇流箱防火封堵。24区25区回填电缆沟。29区柔性做接地。33区护坡汇板线。
	江苏燕山光伏设备有限公司	支架及组件安装	2021年3月8日-2021年4月30日	施工人员8人，管理人员4人	/	3区4区消缺人员8人；	消缺整改已完成：3区4区消缺人员8人；	消缺整改已完成：3区4区消缺人员8人；	5区6区。
	四川优博景成建筑工程有限公司	升压站设备区域消缺	2021年3月8日-2021年4月30日	施工人员5人	/	碎石地坪下沉找平完成；道路灌浆完成70%；	消缺整改已完成：碎石地坪下沉找平完成；道路灌浆完成70%；	消缺整改已完成：碎石地坪下沉找平完成；道路灌浆完成70%；	道路裂缝灌浆；碎石地坪铺设石子；
	山东军辉建设集团有限公司	防洪工程	2021年4月3日-2021年5月20日	施工人员8人	挖机一台	排水渠开挖450米，豁口平整0处，底板浇筑100米，水渠模板安装0米，水渠浇筑0米，格宾笼护坡90平米，预制水渠0	排水渠开挖3770米，豁口平整10处，底板浇筑1340米，水渠浇筑955米，模板安装1100米，格宾笼护坡400平米，预制水渠160米	排水渠开挖3770米，豁口平整10处，底板浇筑1340米，水渠浇筑955米，模板安装1100米，格宾笼护坡400平米，预制水渠160米	排水渠开挖，豁口土方平整，水渠模板安装，挡墙砌筑

	南通通城电建安装工程有限公司	电气安装	2021年4月4日-2021年4月30	管理人员5人，施工人员8人	挖机两台，装载机一台	1、电缆沟回填:54区，38区，85% 2、箱逆变回填:82区，55% 3、半组入地:42区，92% 4、组件喷码: 54区，62% 5、电缆标志砖:已完成 6、接地刷油漆:5弓，75% 7、桥架安装:42区、79区、53区、42区、56区、57区，45%	1、电缆沟回填:54区，38区，85% 2、箱逆变回填:82区，55% 3、半组入地:42区，92% 4、组件喷码: 54区，62% 5、电缆标志砖:已完成 6、接地刷油漆:5弓，75% 7、桥架安装:42区、79区、53区、42区、56区、57区，45%	1、电缆沟回填:54区，38区，85% 2、箱逆变回填:82区，55% 3、半组入地:42区，92% 4、组件喷码: 54区，62% 5、电缆标志砖:已完成 6、接地刷油漆:5弓，75% 7、桥架安装:42区、79区、53区、42区、56区、57区，45%	1、电缆沟回填:54区，38区，85% 2、箱逆变回填:82区，55% 3、半组入地:42区，92% 4、组件喷码: 54区，62% 5、电缆标志砖:已完成 6、接地刷油漆:5弓，75% 7、桥架安装:42区、79区、53区、42区、56区、57区，45%
	江苏威尔五金股份有限公司	支架安装	2021年4月5日-2021年4月30	施工人员10人，	/	吊装大梁1组，支架安装1组，	吊装大梁计14组；支架安装计11组	吊装大梁计14组；支架安装计11组	吊装大梁1组，安装支架、组件
	四川宏佳建设工程有限公司	北区一标段支架基础放点、打孔、浇筑、钢筋笼制作、预埋件制作；	2021年3月8日-2021年4月30日	施工人员8人	钻机两台，空压机两台	27#、28#护坡浇筑完成	消缺整改已完成：27#、28#护坡浇筑完成	消缺整改已完成：27#、28#护坡浇筑完成	护坡二次浇筑。

4、项目设备物资到货情况；全面进行消缺整改工作，材料补缺陆续进场。

5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场消缺整改工作。

7、关键工序旁站照片：

