

监理日报

1、所属事业部：

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

填报日期：2021年4月26日

天气情况（天气现象、温度、风力）： 晴 东南风 3-4级 3-15度

监

理人员配备：总监 汪家骏 电气、土建监理工程师：张栋、董田春、辛国顺

2、工程进展情况：

| 项目名称 | 施工分包单位       | 施工范围             | 计划开完工日期              | 施工人数           | 施工机械情况    | 当日完成                                        | 累计完成                                                | 累计完成比例%                                             | 次日计划                                   |
|------|--------------|------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
|      | 中南勘察基础工程有限公司 | 北区二标段基础浇筑        | 2021年3月8日-2021年4月30日 | 施工人员10人。       | /         | 61区围栏浇筑和1到5区围栏打孔总量已完成87%                    | 消缺整改已完成：61区围栏浇筑和1到5区围栏打孔总量已完成87%                    | 消缺整改已完成：61区围栏浇筑和1到5区围栏打孔总量已完成87%                    | 围栏安装和二次灌浆，                             |
|      | 海原鑫源建筑有限公司   | 围栏基础和箱变基础施工      | 2021年3月8日-2021年4月30日 | 施工人员15人        | 铲车一台、挖机一台 | 箱变找平及模版拆除完成，南北区围栏维修完成。箱变模具已清除场区，坏桩已修复。      | 消缺整改已完成：箱变找平及模版拆除完成，南北区围栏维修完成。箱变模具已清除场区，坏桩已修复。      | 消缺整改已完成：箱变找平及模版拆除完成，南北区围栏维修完成。箱变模具已清除场区，坏桩已修复。      | 围栏斜层                                   |
|      | 宁夏建博建筑工程有限公司 | 线路复测、电缆沟、接地沟开挖   | 2021年3月8日-2021年4月30日 | 施工人员3人         | 挖机1台      | 2区处理通讯！                                     | 消缺整改已完成：2区处理通讯！                                     | 消缺整改已完成：2区处理通讯！                                     | 3区处理通讯。                                |
|      | 江苏东软智能科技有限公司 | 中部基础放线基础开挖打孔桩位放点 | 2021年3月8日-2021年4月30日 | 管理人员6人，施工人员11人 | /         | 土建78#消缺100%；安装在82#区消缺完成900%，78#区锚具护套安装100%； | 消缺整改已完成：土建78#消缺100%；安装在82#区消缺完成900%，78#区锚具护套安装100%； | 消缺整改已完成：土建78#消缺100%；安装在82#区消缺完成900%，78#区锚具护套安装100%； | 土建5人在26#清理现场及柔性光伏方阵检查。安装10人81#和78#区消缺。 |

|                  |                |           |                      |               |             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                              |
|------------------|----------------|-----------|----------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 交口县水头镇光伏发电平价上网项目 | 华安安装工程有限公司     | 电缆敷设      | 2021年3月8日-2021年4月30日 | 施工人员12人       | 挖机1台        | 24区30区28区护坡做接地，完成75%<br>外露接地刷黄绿漆，完成80%<br>30区23区回填电缆沟，完成65%<br>箱变回填完成95%<br>消缺完成70% | 24区30区28区护坡做接地，完成75%<br>外露接地刷黄绿漆，完成80%<br>30区23区回填电缆沟，完成65%<br>箱变回填完成95%<br>消缺完成70% | 24区30区28区护坡做接地，完成75%<br>外露接地刷黄绿漆，完成80%<br>30区23区回填电缆沟，完成65%<br>箱变回填完成95%<br>消缺完成70% | 31区32区汇流箱防火封堵。24区25区回填电缆沟。29区柔性做接地。33区护坡汇板线。 |
|                  | 江苏燕山光伏设备有限公司   | 支架及组件安装   | 2021年3月8日-2021年4月30日 | 施工人员8人，管理人员4人 | /           | 3区4区消缺人员8人；                                                                         | 消缺整改已完成：3区4区消缺人员8人；                                                                 | 消缺整改已完成：3区4区消缺人员8人；                                                                 | 5区6区。                                        |
|                  | 四川优博景成建筑工程有限公司 | 升压站设备区域消缺 | 2021年3月8日-2021年4月30日 | 施工人员5人        | /           | 碎石地坪下沉找平完成；道路灌浆完成70%；                                                               | 消缺整改已完成：碎石地坪下沉找平完成；道路灌浆完成70%；                                                       | 消缺整改已完成：碎石地坪下沉找平完成；道路灌浆完成70%；                                                       | 道路裂缝灌浆；碎石地坪铺设石子；                             |
|                  | 山东军辉建设集团有限公司   | 防洪工程      | 2021年4月3日-2021年5月20日 | 施工人员40人       | 挖机4台，装载机3台， | 排水渠开挖300米，，5、水渠完成500米，格宾笼护坡60平米，导流墙：32米                                             | 排水渠开挖5280米，水渠完成3700米，格宾笼护坡825平米。                                                    | 排水渠开挖5280米，水渠完成3700米，格宾笼护坡825平米。                                                    | 排水渠开挖，水渠模板安装，挡墙砌筑                            |

|  |                |                                |                      |               |            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
|--|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 南通通城电建安装工程有限公司 | 电气安装                           | 2021年4月4日-2021年4月30  | 管理人员5人，施工人员8人 | 挖机两台，装载机一台 | 1、电缆沟回填:54区，38区，85%<br>2、箱逆变回填:82区，55%<br>3、半组入地:42区，92%<br>4、组件喷码: 54区，62%<br>5、电缆标志砖:已完成<br>6、接地刷油漆:5弓，75%<br>7、桥架安装:42区、79区、53区、42区、56区、57区，45% | 1、电缆沟回填:54区，38区，85%<br>2、箱逆变回填:82区，55%<br>3、半组入地:42区，92%<br>4、组件喷码: 54区，62%<br>5、电缆标志砖:已完成<br>6、接地刷油漆:5弓，75%<br>7、桥架安装:42区、79区、53区、42区、56区、57区，45% | 1、电缆沟回填:54区，38区，85%<br>2、箱逆变回填:82区，55%<br>3、半组入地:42区，92%<br>4、组件喷码: 54区，62%<br>5、电缆标志砖:已完成<br>6、接地刷油漆:5弓，75%<br>7、桥架安装:42区、79区、53区、42区、56区、57区，45% | 1、电缆沟回填:54区，38区，85%<br>2、箱逆变回填:82区，55%<br>3、半组入地:42区，92%<br>4、组件喷码: 54区，62%<br>5、电缆标志砖:已完成<br>6、接地刷油漆:5弓，75%<br>7、桥架安装:42区、79区、53区、42区、56区、57区，45% |
|  | 江苏威尔五金股份有限公司   | 支架安装                           | 2021年4月5日-2021年4月30  | 施工人员30人，      | /          | 支架计15组；组件安装2组，计13组                                                                                                                                 | 吊装大梁计32组；支架安装计15组                                                                                                                                  | 吊装大梁计32组；支架安装计15组                                                                                                                                  | 安装支架、组件                                                                                                                                            |
|  | 四川宏佳建设工程有限公司   | 北区一标段支架基础放点、打孔、浇筑、钢筋笼制作、预埋件制作； | 2021年3月8日-2021年4月30日 | 施工人员8人        | 钻机两台，空压机两台 | 27#、28#护坡浇筑完成                                                                                                                                      | 消缺整改已完成：27#、28#护坡浇筑完成                                                                                                                              | 消缺整改已完成：27#、28#护坡浇筑完成                                                                                                                              | 护坡二次浇筑。                                                                                                                                            |

4、项目设备物资到货情况；全面进行消缺整改工作，材料补缺陆续进场。

5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场消缺整改工作。

7、关键工序旁站照片：

