

| 监 理 日 报                                         |                         |                     |                      |                |           |                                        |                                                |                                                |                                                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1、所属事业部：                                        |                         | 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |                      |                |           |                                        | 填报日期：2021年4月3日                                 |                                                |                                                    |
| 天气情况（天气现象、温度、风力）： 阴    东南风    3-4级    0-13度     |                         |                     |                      |                |           |                                        |                                                |                                                |                                                    |
| 理人员配备： 总监 汪家骏    电气、土建监理工程师：张栋、董田春、辛国顺    资料：雷蒙 |                         |                     |                      |                |           |                                        |                                                |                                                | 监                                                  |
| 2、工程进展情况：                                       |                         |                     |                      |                |           |                                        |                                                |                                                |                                                    |
| 项目名称                                            | 施工分包单位                  | 施工范围                | 计划开完工日期              | 施工人数           | 施工机械情况    | 当日完成                                   | 累计完成                                           | 累计完成比例%                                        | 次日计划                                               |
|                                                 | 中南勘察基础工程有限公司            | 北区二标段基础浇筑           | 2021年3月8日-2021年4月10日 | 施工人员10人。       | /         | 52区4人围栏灌桩和51区二次灌浆                      | 消缺整改已完成：52区4人围栏灌桩和51区二次灌浆                      | 消缺整改已完成：52区4人围栏灌桩和51区二次灌浆                      | 围栏安装和二次灌浆，                                         |
|                                                 | 海原鑫源建筑有限公司              | 围栏基础和箱变基础施工         | 2021年3月8日-2021年4月10日 | 施工人员15人        | 铲车一台、挖机一台 | 箱变找平及模版拆除完成，南北区围栏维修完成。箱变模具已清除场区，坏桩已修复。 | 消缺整改已完成：箱变找平及模版拆除完成，南北区围栏维修完成。箱变模具已清除场区，坏桩已修复。 | 消缺整改已完成：箱变找平及模版拆除完成，南北区围栏维修完成。箱变模具已清除场区，坏桩已修复。 | 围栏斜层                                               |
|                                                 | 宁夏建博建筑工程有限公司            | 线路复测、电缆沟、接地沟开挖      | 2021年3月8日-2021年4月1日  | 施工人员3人         | 挖机1台      | 2区处理通讯！                                | 消缺整改已完成：2区处理通讯！                                | 消缺整改已完成：2区处理通讯！                                | 3区处理通讯。                                            |
|                                                 | 江 苏 东 软 智 能 科 技 有 限 公 司 | 中部基础放线基础开挖打孔桩位放点    | 2021年3月8日-2021年3月31日 | 管理人员6人，施工人员11人 | /         | 土建26#挖地梁基础12条及扎钢筋笼5条。                  | 消缺整改已完成：土建26#挖地梁基础12条及扎钢筋笼5条。                  | 消缺整改已完成：土建26#挖地梁基础12条及扎钢筋笼5条。                  | 土建在斜坡25人37#消缺和26#加工钢筋笼、支模和地梁开挖。安装12人9#-12#及81#区消缺。 |

|                  |                |                                |                      |               |            |                               |                                       |                                       |                            |
|------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 交口县水头镇光伏发电平价上网项目 | 华安安装工程有限公司     | 电缆敷设                           | 2021年3月8日-2021年4月10日 | 施工人员12人       | 挖机1台       | 17区18区安装桥架。8区，29区做接地。10区通讯测试。 | 消缺整改已完成：17区18区安装桥架。8区，29区做接地。10区通讯测试。 | 消缺整改已完成：17区18区安装桥架。8区，29区做接地。10区通讯测试。 | 20区，30区做桥架，12—15区做接地并刷黄绿漆。 |
|                  | 江苏燕山光伏设备有限公司   | 支架及组件安装                        | 2021年3月8日-2021年4月10日 | 施工人员8人，管理人员4人 | /          | 3区4区消缺人员8人；                   | 消缺整改已完成：3区4区消缺人员8人；                   | 消缺整改已完成：3区4区消缺人员8人；                   | 5区6区。                      |
|                  | 四川优博景成建筑工程有限公司 | 升压站设备区域消缺                      | 2021年3月8日-2021年3月20日 | 施工人员5人        | /          | 碎石地坪下沉找平完成；道路灌浆完成70%；         | 消缺整改已完成：碎石地坪下沉找平完成；道路灌浆完成70%；         | 消缺整改已完成：碎石地坪下沉找平完成；道路灌浆完成70%；         | 道路裂缝灌浆；碎石地坪铺设石子；           |
|                  | 山东军辉建设集团有限公司   | 防洪工程                           | 2021年4月3日-2021年5月20日 | 施工人员8人        | 挖机一台       | 排水渠开挖260米                     | 消缺整改已完成：排水渠开挖260米                     | 消缺整改已完成：排水渠开挖260米                     | 排水渠开挖                      |
|                  | 四川宏佳建设工程有限公司   | 北区一标段支架基础放点、打孔、浇筑、钢筋笼制作、预埋件制作； | 2021年3月8日-           | 施工人员8人        | 钻机两台，空压机两台 | 护坡二次浇筑，27#护坡支模                | 消缺整改已完成：护坡二次浇筑，27#护坡支模                | 消缺整改已完成：护坡二次浇筑，27#护坡支模                | 28#护坡浇筑。                   |

4、项目设备物资到货情况；全面进行消缺整改工作，材料补缺陆续进场。

5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场消缺整改工作。

7、关键工序旁站照片：

