

监理日报

1、所属事业部：

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

填报日期：2021年4月5日

天气情况（天气现象、温度、风力）： 阴 东南风 3-4级 0-13度

监

理人员配备：总监 汪家骏 电气、土建监理工程师：张栋、董田春、辛国顺 资料：雷蒙

2、工程进展情况：

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
	中南勘察基础工程有限公司	北区二标段基础浇筑	2021年3月8日-2021年4月10日	施工人员10人。	/	运煤大道7人围栏打孔和5区围栏放点和60区二次灌浆	消缺整改已完成：运煤大道7人围栏打孔和5区围栏放点和60区二次灌浆	消缺整改已完成：运煤大道7人围栏打孔和5区围栏放点和60区二次灌浆	围栏安装和二次灌浆，
	海原鑫源建筑有限公司	围栏基础和箱变基础施工	2021年3月8日-2021年4月10日	施工人员15人	铲车一台、挖机一台	箱变找平及模版拆除完成，南北区围栏维修完成。箱变模具已清除场区，坏桩已修复。	消缺整改已完成：箱变找平及模版拆除完成，南北区围栏维修完成。箱变模具已清除场区，坏桩已修复。	消缺整改已完成：箱变找平及模版拆除完成，南北区围栏维修完成。箱变模具已清除场区，坏桩已修复。	围栏斜层
	宁夏建博建筑工程有限公司	线路复测、电缆沟、接地沟开挖	2021年3月8日-2021年4月1日	施工人员3人	挖机1台	2区处理通讯！	消缺整改已完成：2区处理通讯！	消缺整改已完成：2区处理通讯！	3区处理通讯。
	江苏东软智能科技有限公司	中部基础放线基础开挖打孔桩位放点	2021年3月8日-2021年3月31日	管理人员6人，施工人员11人	/	土建26#扎钢筋笼8条和支模板15条；安装在81#区消缺；	消缺整改已完成：土建26#扎钢筋笼8条和支模板15条；安装在81#区消缺；	消缺整改已完成：土建26#扎钢筋笼8条和支模板15条；安装在81#区消缺；	土建25人在26#加工钢筋笼、支模和修路。安装11人9#-12#及81#区消缺。

交口县水头镇光伏发电平价上网项目	华安安装工程有限公司	电缆敷设	2021年3月8日-2021年4月10日	施工人员12人	挖机1台	20区30区安装桥架。9区，27区做接地。12—15区做接地，外露接地刷黄绿漆。	消缺整改已完成：20区30区安装桥架。9区，27区做接地。12—15区做接地，外露接地刷黄绿漆。	消缺整改已完成：20区30区安装桥架。9区，27区做接地。12—15区做接地，外露接地刷黄绿漆。	20区，30区做桥架，12—15区做接地并刷黄绿漆。24区，25区箱变基坑填土。
	江苏燕山光伏设备有限公司	支架及组件安装	2021年3月8日-2021年4月10日	施工人员8人，管理人员4人	/	3区4区消缺人员8人；	消缺整改已完成：3区4区消缺人员8人；	消缺整改已完成：3区4区消缺人员8人；	5区6区。
	四川优博景成建筑工程有限公司	升压站设备区域消缺	2021年3月8日-2021年3月20日	施工人员5人	/	碎石地坪下沉找平完成；道路灌浆完成70%；	消缺整改已完成：碎石地坪下沉找平完成；道路灌浆完成70%；	消缺整改已完成：碎石地坪下沉找平完成；道路灌浆完成70%；	道路裂缝灌浆；碎石地坪铺设石子；
	山东军辉建设集团有限公司	防洪工程	2021年4月3日-2021年5月20日	施工人员8人	挖机一台	排水渠开挖200米，豁口平整3处	排水渠开挖800米	排水渠开挖800米	排水渠开挖，豁口土方平整
	南通通城电建安装工程有限公司	电气安装	2021年4月4日-2021年4月30日	管理人员5人，施工人员8人	挖机两台，装载机一台	1、电缆沟回填:52区，53区 2、箱逆变回填:52区，53区 3、半组入地:35区 4、组件喷码:51区 5、电缆标志砖:已完成 6、接地刷油漆:48区 7、消缺:48区	1、电缆沟回填:52区，53区 2、箱逆变回填:52区，53区 3、半组入地:35区 4、组件喷码:51区 5、电缆标志砖:已完成 6、接地刷油漆:48区 7、消缺:48区	1、电缆沟回填:52区，53区 2、箱逆变回填:52区，53区 3、半组入地:35区 4、组件喷码:51区 5、电缆标志砖:已完成 6、接地刷油漆:48区 7、消缺:48区	1、电缆沟回填:52区，53区 2、箱逆变回填:52区，53区 3、半组入地:35区 4、组件喷码:51区 5、电缆标志砖:已完成 6、接地刷油漆:48区 7、消缺:48区

	江苏威尔五金股份有限公司	支架安装	2021年4月5日-2021年4月30	施工人员10人，	/	吊装大梁1组	吊装大梁1组	吊装大梁1组	吊装大梁1组
	四川宏佳建设工程有限公司	北区一标段支架基础放点、打孔、浇筑、钢筋笼制作、预埋件制作。	2021年3月8日-	施工人员8人	钻机两台，空压机两台	护坡二次浇筑	消缺整改已完成：护坡二次浇筑	消缺整改已完成：护坡二次浇筑	28#护坡浇筑。

4、项目设备物资到货情况：全面进行消缺整改工作，材料补缺陆续进场。

5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场消缺整改工作。

7、关键工序旁站照片：

