

监理日报

1、所属事业部：

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

填报日期：2021年5月05日

天气情况（天气现象、温度、风力）： 晴 西北风 3级 6-18度

理人员配备：总监 汪家骏 电气、土建监理工程师：董田春、辛国顺

监

2、工程进展情况：

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
	中南勘察基础工程有限公司	北区二标段基础浇筑	2021年3月8日-2021年4月30日	施工人员10人。	/	61区围栏浇筑和1到5区围栏打孔总量已完成87%	消缺整改已完成：61区围栏浇筑和1到5区围栏打孔总量已完成87%	消缺整改已完成：61区围栏浇筑和1到5区围栏打孔总量已完成87%	围栏安装和二次灌浆，
	海原鑫源建筑有限公司	围栏基础和箱变基础施工	2021年3月8日-2021年4月30日	施工人员15人	铲车一台、挖机一台	箱变找平及模版拆除完成，南北区围栏维修完成。箱变模具已清除场区，坏桩已修复。	消缺整改已完成：箱变找平及模版拆除完成，南北区围栏维修完成。箱变模具已清除场区，坏桩已修复。	消缺整改已完成：箱变找平及模版拆除完成，南北区围栏维修完成。箱变模具已清除场区，坏桩已修复。	围栏斜层
	宁夏建博建筑工程有限公司	线路复测、电缆沟、接地沟开挖	2021年3月8日-2021年4月30日	施工人员3人	挖机1台	2区处理通讯！	消缺整改已完成：2区处理通讯！	消缺整改已完成：2区处理通讯！	3区处理通讯。
	江苏东软智能科技有限公司	柔性光伏方阵	2021年3月8日-2021年4月30日	管理人员1人 施工人员7人	/	79#现场清理完成和82#中部基础回填。	79#现场清理完成和82#中部基础回填。	79#现场清理完成和82#中部基础回填。	7人在81#消缺

交口县水头镇光伏发电平价上网项目	华安安装工程有限公司	6—33区，60区	2021年3月8日—2021年4月30日	管理人员2人，施工人员30人	装载机1台	26区护坡测电压送电，6—10区清理垃圾，检测24区，25区无通讯汇流箱	26区护坡测电压送电，6—10区清理垃圾，检测24区，25区无通讯汇流箱	26区护坡测电压送电，6—10区清理垃圾，检测24区，25区无通讯汇流箱	检测27区28区通讯，0电流。清理11区—15区垃圾。
	江苏燕山光伏设备有限公司	支架及组件安装	2021年3月8日—2021年4月30日	施工人员8人，管理人员4人	/	3区4区消缺人员8人；	消缺整改已完成：3区4区消缺人员8人；	消缺整改已完成：3区4区消缺人员8人；	5区6区。
	四川优博景成建筑工程有限公司	升压站设备区域消缺	2021年3月8日—2021年4月30日	施工人员5人	/	碎石地坪下沉找平完成；道路灌浆完成70%；	消缺整改已完成：碎石地坪下沉找平完成；道路灌浆完成70%；	消缺整改已完成：碎石地坪下沉找平完成；道路灌浆完成70%；	道路裂缝灌浆；碎石地坪铺设石子；
	山东军辉建设集团有限公司	防洪工程	2021年4月3日—2021年5月20日	施工人员40人	挖机3台，装载机3台，吊车0台	排水渠开挖54#方阵100米，5、水渠完成78#方阵100米，14#方阵75米。72#方阵100米，27#导流墙完成一半。	排水渠开挖6810米，水渠完成5510米，格宾笼护坡1035平米。土渠完成1000米	排水渠开挖6810米，水渠完成5510米，格宾笼护坡1035平米。土渠完成1000米	排水渠开挖，水渠模板安装，挡墙砌筑

	南通通城电建安装工程有限公司	电气安装	2021年4月4日-2021年4月30	管理人员5人，施工人员8人	挖机两台，装载机一台	1、电缆沟回填:54区，38区，85% 2、箱逆变回填:82区，55% 3、半组入地:42区，92% 4、组件喷码: 54区，62% 5、电缆标志砖:已完成 6、接地刷油漆:5弓，75% 7、桥架安装:42区、79区、53区、42区、56区、57区，45%	1、电缆沟回填:54区，38区，85% 2、箱逆变回填:82区，55% 3、半组入地:42区，92% 4、组件喷码: 54区，62% 5、电缆标志砖:已完成 6、接地刷油漆:5弓，75% 7、桥架安装:42区、79区、53区、42区、56区、57区，45%	1、电缆沟回填:54区，38区，85% 2、箱逆变回填:82区，55% 3、半组入地:42区，92% 4、组件喷码: 54区，62% 5、电缆标志砖:已完成 6、接地刷油漆:5弓，75% 7、桥架安装:42区、79区、53区、42区、56区、57区，45%	1、电缆沟回填:54区，38区，85% 2、箱逆变回填:82区，55% 3、半组入地:42区，92% 4、组件喷码: 54区，62% 5、电缆标志砖:已完成 6、接地刷油漆:5弓，75% 7、桥架安装:42区、79区、53区、42区、56区、57区，45%
	江苏威尔五金股份有限公司	支架安装	2021年4月5日-2021年4月30	施工人员30人，	/	消缺20区，清理垃圾	消缺20区，清理垃圾	消缺20区，清理垃圾	消缺22区，清理垃圾
	四川宏佳建设工程有限公司	支架基础作	2021年3月8日-2021年4月30日	施工人员9人	/	7#、8#、11#固定桩二次灌浆（包括拆波纹管，撕膜）	7#、8#、11#固定桩二次灌浆（包括拆波纹管，撕膜）	7#、8#、11#固定桩二次灌浆（包括拆波纹管，撕膜）	固定桩消缺

4、项目设备物资到货情况：全面进行消缺整改工作，材料补缺陆续进场。

5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场消缺整改工作。

7、关键工序旁站照片：

