

监理日报

1、所属事业部：

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

填报日期：2021年5月29日

天气情况（天气现象、温度、风力）：晴 西北风 2级 8-26度

监理人员配备：总监 汪家骏 电气、土建监理工程师：董田春、辛国顺

2、工程进展情况：

| 项目名称 | 施工分包单位 | 施工范围 | 计划开完工日期 | 施工人数 | 施工机械情况 | 当日完成 | 累计完成 | 累计完成比例% | 次日计划 |
|------|--------------|----------------|----------------------|------------------|-----------|--|--|--|------------|
| | 中南勘察基础工程有限公司 | 北区二标段基础浇筑 | 2021年3月8日-2021年4月30日 | 施工人员10人。 | / | 61区围栏浇筑和1到5区围栏打孔总量已完成87% | 消缺整改已完成：61区围栏浇筑和1到5区围栏打孔总量已完成87% | 消缺整改已完成：61区围栏浇筑和1到5区围栏打孔总量已完成87% | 围栏安装和二次灌浆， |
| | 海原鑫源建筑有限公司 | 围栏基础和箱变基础施工 | 2021年3月8日-2021年4月30日 | 施工人员15人 | 铲车一台、挖机一台 | 箱变找平及模版拆除完成，南北区围栏维修完成。箱变模具已清除场区，坏桩已修复。 | 消缺整改已完成：箱变找平及模版拆除完成，南北区围栏维修完成。箱变模具已清除场区，坏桩已修复。 | 消缺整改已完成：箱变找平及模版拆除完成，南北区围栏维修完成。箱变模具已清除场区，坏桩已修复。 | 围栏斜层 |
| | 宁夏建博建筑工程有限公司 | 线路复测、电缆沟、接地沟开挖 | 2021年3月8日-2021年4月30日 | 施工人员3人 | 挖机1台 | 2区处理通讯！ | 消缺整改已完成：2区处理通讯！ | 消缺整改已完成：2区处理通讯！ | 3区处理通讯。 |
| | 江苏东软智能科技有限公司 | 柔性光伏方阵 | 2021年3月8日-2021年4月30日 | 管理人员1人 施工人员7人 | / | 79#现场清理完成和82#中部基础回填。 | 79#现场清理完成和82#中部基础回填。 | 79#现场清理完成和82#中部基础回填。 | 7人在81#消缺 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|-------------------|---|---|---|---------------------------------------|
| 交口县水头镇光伏发电平价上网项目 | 华安安装工程有限公司 | 6—33区, 60区 | 2021年3月8日-2021年4月30日 | 管理人员2人, 施工人员30人 | 装载机1台 | 26区护坡测电压送电, 6—10区清理垃圾, 检测24区, 25区无通讯汇流箱 | 26区护坡测电压送电, 6—10区清理垃圾, 检测24区, 25区无通讯汇流箱 | 26区护坡测电压送电, 6—10区清理垃圾, 检测24区, 25区无通讯汇流箱 | 检测 27 区 28 区 通讯, 0 电流。清理 11 区—15 区垃圾。 |
| | 江苏燕山光伏设备有限公司 | 支架及组件安装 | 2021年3月8日-2021年4月30日 | 施工人员8人, 管理人员4人 | / | 3区4区消缺人员8人; | 消缺整改已完成: 3区4区消缺人员8人; | 消缺整改已完成: 3区4区消缺人员8人; | 5区6区。 |
| | 四川优博景成建筑工程有限公司 | 升压站设备区域消缺 | 2021年3月8日-2021年4月30日 | 施工人员5人 | / | 碎石地坪下沉找平完成; 道路灌浆完成70%; | 消缺整改已完成: 碎石地坪下沉找平完成; 道路灌浆完成70%; | 消缺整改已完成: 碎石地坪下沉找平完成; 道路灌浆完成70%; | 道路裂缝灌浆; 碎石地坪铺设石子; |
| | 山东军辉建设集团有限公司 | 防洪工程 | 2021年4月3日-2021年5月20日 | 施工人员40人 | 挖机2台, 装载机2台, 吊车2台 | 护坡砌筑150平, 硬化200平米 | 排水渠开挖完成, 水渠完成完成, 格宾笼护坡5285平米。土渠完成, 硬化3000平米, 过路完成400米 | 排水渠开挖完成, 水渠完成完成, 格宾笼护坡5285平米。土渠完成, 硬化3000平米, 过路完成400米 | 挡墙砌筑 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------|----------------------|----------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 南通通城电建安装工程有限公司 | 电气安装 | 2021年4月4日-2021年4月30日 | 管理人员5人, 施工人员8人 | 挖机两台, 装载机一台 | <p>1、电缆沟回填:54区, 38区, 85%</p> <p>2、箱逆变回填:82区, 55%</p> <p>3、半组入地:42区, 92%</p> <p>4、组件喷码: 54区, 62%</p> <p>5、电缆标志砖:已完成</p> <p>6、接地刷油漆:5弓, 75%</p> <p>7、桥架安装:42区、79区、53区、42区、56区、57区, 45%</p> | <p>1、电缆沟回填:54区, 38区, 85%</p> <p>2、箱逆变回填:82区, 55%</p> <p>3、半组入地:42区, 92%</p> <p>4、组件喷码: 54区, 62%</p> <p>5、电缆标志砖:已完成</p> <p>6、接地刷油漆:5弓, 75%</p> <p>7、桥架安装:42区、79区、53区、42区、56区、57区, 45%</p> | <p>1、电缆沟回填:54区, 38区, 85%</p> <p>2、箱逆变回填:82区, 55%</p> <p>3、半组入地:42区, 92%</p> <p>4、组件喷码: 54区, 62%</p> <p>5、电缆标志砖:已完成</p> <p>6、接地刷油漆:5弓, 75%</p> <p>7、桥架安装:42区、79区、53区、42区、56区、57区, 45%</p> | <p>1、电缆沟回填:54区, 38区, 85%</p> <p>2、箱逆变回填:82区, 55%</p> <p>3、半组入地:42区, 92%</p> <p>4、组件喷码: 54区, 62%</p> <p>5、电缆标志砖:已完成</p> <p>6、接地刷油漆:5弓, 75%</p> <p>7、桥架安装:42区、79区、53区、42区、56区、57区, 45%</p> | <p>1、电缆沟回填:54区, 38区, 85%</p> <p>2、箱逆变回填:82区, 55%</p> <p>3、半组入地:42区, 92%</p> <p>4、组件喷码: 54区, 62%</p> <p>5、电缆标志砖:已完成</p> <p>6、接地刷油漆:5弓, 75%</p> <p>7、桥架安装:42区、79区、53区、42区、56区、57区, 45%</p> |
| 江苏威尔五金股份有限公司 | 支架安装 | 2021年4月5日-2021年4月30日 | 施工人员30人, | / | 消缺20区, 清理垃圾 | 消缺20区, 清理垃圾 | 消缺20区, 清理垃圾 | 消缺20区, 清理垃圾 | 消缺22区, 清理垃圾 |
| 四川宏佳建设工程有限公司 | 支架基础作 | 2021年3月8日-2021年4月30日 | 施工人员9人 | / | 7#、8#、11#固定桩二次灌浆(包括拆波纹管, 撕膜) | 7#、8#、11#固定桩二次灌浆(包括拆波纹管, 撕膜) | 7#、8#、11#固定桩二次灌浆(包括拆波纹管, 撕膜) | 7#、8#、11#固定桩二次灌浆(包括拆波纹管, 撕膜) | 固定桩消缺 |

4、项目设备物资到货情况; 全面进行消缺整改工作, 材料补缺陆续进场。

5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场消缺整改工作。

7、关键工序旁站照片：

