

| 监理日报                                            |              |                     |                      |                  |        |                                                                  |                          |                          |                      |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1、所属事业部：                                        |              | 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |                      |                  |        |                                                                  | 填报日期：2021年8月01日          |                          |                      |
| 天气情况（天气现象、温度、风力）： 晴      北风      3级      16-29度 |              |                     |                      |                  |        |                                                                  |                          |                          |                      |
| 监理人员配备：总监 汪家骏    电气、土建监理工程师：董田春                 |              |                     |                      |                  |        |                                                                  |                          |                          |                      |
| 2、工程进展情况：                                       |              |                     |                      |                  |        |                                                                  |                          |                          |                      |
| 项目名称                                            | 施工分包单位       | 施工范围                | 计划开完工日期              | 施工人数             | 施工机械情况 | 当日完成                                                             | 累计完成                     | 累计完成比例%                  | 次日计划                 |
| 交口县水头镇光伏发电平价上网项目                                | 中南勘察基础工程有限公司 | 北区二标段基础浇筑           | 2021年3月8日-2021年4月30日 | 施工人员8人           | /      | 51#固定桩二次灌浆，清理现场垃圾                                                | 51#固定桩二次灌浆完成50%，清理现场垃圾完成 | 51#固定桩二次灌浆完成50%，清理现场垃圾完成 | 光伏方阵桩基础二次灌浆，光伏厂区道路修整 |
|                                                 | 江苏东软智能科技有限公司 | 柔性光伏方阵              | 2021年3月8日-2021年4月30日 | 管理人员1人<br>施工人员8人 | /      | 10#方阵消缺及现场清理                                                     | 10#现场清理完成40%             | 10#现场清理完成40%             | 柔性方阵消缺整改             |
|                                                 | 华安安装工程有限公司   | 6—33区，60区           | 2021年3月8日-2021年4月30日 | 管理人员1人<br>施工人员5人 | /      | 光伏方阵<br>1、组件、方阵接地<br>2、电流、信号检测<br>3、线缆绑扎<br>4、防火封堵<br>5、电缆沟标示桩埋设 | /                        | /                        | 光伏方阵电气消缺             |
|                                                 | 江苏燕山光伏设备有限公司 | 支架及组件安装             | 2021年3月8日-2021年4月30日 | 管理人员1人<br>施工人员6人 | /      | 62#方阵消缺整改                                                        | 62#方阵消缺整改完成20%           | 62#方阵消缺整改完成20%           | 光伏方阵消缺               |

