

| 监 理 日 报                                          |              |                     |                      |        |        |                 |      |         |      |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--------|--------|-----------------|------|---------|------|
| 1、所属事业部：                                         |              | 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |                      |        |        | 填报日期：2021年8月08日 |      |         |      |
| 天气情况（天气现象、温度、风力）： 中雨      北风      2级      15-26度 |              |                     |                      |        |        |                 |      |         |      |
| 监理人员配备：总监 汪家骏    电气、土建监理工程师：董田春                  |              |                     |                      |        |        |                 |      |         |      |
| 2、工程进展情况：                                        |              |                     |                      |        |        |                 |      |         |      |
| 项目名称                                             | 施工分包单位       | 施工范围                | 计划开完工日期              | 施工人数   | 施工机械情况 | 当日完成            | 累计完成 | 累计完成比例% | 次日计划 |
| 交口县水头镇光伏发电                                       | 中南勘察基础工程有限公司 | 北区二标段基础浇筑           | 2021年3月8日-2021年4月30日 | 因下雨未施工 |        |                 |      |         |      |
|                                                  | 江苏东软智能科技有限公司 | 柔性光伏方阵              | 2021年3月8日-2021年4月30日 |        |        |                 |      |         |      |
|                                                  | 华安安装工程       | 6一33区，60区           | 2021年3月8日-2021年4月30日 |        |        |                 |      |         |      |
|                                                  | 江苏燕山光伏设备有限公司 | 支架及组件安装             | 2021年3月8日-2021年4月30日 |        |        |                 |      |         |      |

|        |                |       |                      |
|--------|----------------|-------|----------------------|
| 平价上网项目 | 山东军辉建设集团有限公司   | 防洪工程  | 2021年4月3日-2021年5月20日 |
|        | 南通通城电建安装工程有限公司 | 电气安装  | 2021年4月4日-2021年4月30  |
|        | 江苏威尔五金股份有限公司   | 支架安装  | 2021年4月5日-2021年4月30  |
|        | 四川宏佳建设工程有限公司   | 支架基础作 | 2021年3月8日-2021年4月30日 |
|        |                |       |                      |
|        |                |       |                      |
|        |                |       |                      |
|        |                |       |                      |