

监理日报

1、所属事业部：

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

填报日期：2021年8月23日

天气情况（天气现象、温度、风力）： 多云 北风 2级 9-24度

监理人员配备：总监 汪家骏 电气、土建监理工程师：董田春

2、工程进展情况：

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
交口县水头镇光伏发电平价上网项目	中南勘察基础工程有限公司	北区二标段基础浇筑	2021年3月8日 -2021年4月30日	施工人员8人	/	53#固定桩二次灌浆，清理现场垃圾	53#固定桩二次灌浆完成20%，清理现场垃圾完成	53#固定桩二次灌浆完成20%，清理现场垃圾完成	光伏方阵桩基础二次灌浆，光伏厂区道路修整
	江苏东软智能科技有限公司	柔性光伏方阵	2021年3月8日 -2021年4月30日	管理人员1人 施工人员8人	/	11#方阵消缺及现场清理	11#现场清理完成90%	11#现场清理完成90%	柔性方阵消缺整改
	华安安装工程有限公司	6—33区，60区	2021年3月8日 -2021年4月30日	管理人员1人 施工人员5人	/	光伏方阵 1、组件、方阵接地 2、电流、信号检测 3、线缆绑扎 4、防火封堵 5、电缆沟标示桩埋设	/	/	光伏方阵电气消缺
	江苏燕山光伏设备有限公司	支架及组件安装	2021年3月8日 -2021年4月30日	管理人员1人 施工人员6人	/	63#方阵消缺整改	63#方阵消缺整改完成80%	63#方阵消缺整改完成80%	光伏方阵消缺

	山东军辉建设集团有限公司	防洪工程	2021年4月3日 -2021年5月20日	施工人员13人	挖机1台，装载机1台	22#方阵预制排水沟	22#方阵预制排水沟整改70%	22#方阵预制排水沟整改70%	北区水渠接头处理，过路管道回填掩埋，升压站道路排水砌石渠浇筑
	南通通城电建安装工程有限公司	电气安装	2021年4月4日 -2021年4月30	管理人员1人 施工人员5人	/	光伏方阵 1、组件、方阵接地 2、电流、信号检测 3、防火封堵 4、电缆沟恢复	/	/	光伏方阵电气消缺
	四川宏佳建设工程有限公司	支架基础作	2021年3月8日 -2021年4月30日	施工人员9人	/	18#固定桩二次灌浆，清理现场垃圾	18固定桩二次灌浆完成10%，清理现场垃圾完成	18#固定桩二次灌浆完成10%，清理现场垃圾完成	固定桩消缺，光伏厂区道路修整

4、项目设备物资到货情况；全面进行消缺整改工作，材料补缺陆续进场。

5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场消缺整改工作。

7、关键工序旁站照片：

