

监理日报

1、所属事业部：

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

填报日期：2021年8月31日

天气情况（天气现象、温度、风力）： 中雨 东南风 2级 11-16度

监理人员配备：总监 汪家骏 电气、土建监理工程师：董田春

2、工程进展情况：

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
交口县水头镇光伏发电	中南勘察基础工程有限公司	北区二标段基础浇筑	2021年3月8日 -2021年4月30日				因下雨未施工		
	江苏东软智能科技有限公司	柔性光伏方阵	2021年3月8日 -2021年4月30日						
	华安安装工程有限公司	6-33区, 60区	2021年3月8日 -2021年4月30日						
	江苏燕山光伏设备有限公司	支架及组件安装	2021年3月8日 -2021年4月30日						

平价上网项目	山东军辉建设集团有限公司	防洪工程	2021年4月3日 -2021年5月20日	
	南通通城电建安装工程有限公司	电气安装	2021年4月4日 -2021年4月30日	
	江苏威尔五金股份有限公司	支架安装	2021年4月5日 -2021年4月30日	
	四川宏佳建设工程有限公司	支架基础作	2021年3月8日 -2021年4月30日	