

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 04 月 13 日

天气: 晴

星期: 一 气温: 10° —18°

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、到达施工现场，与参建各方会合，参加碰头会，了解项目情况。 2、熟悉施工区域，了解上汽大众对施工的要求；查看车棚钢结构施工蓝图。 3、对现场车棚钢结构地基基础（打孔）施工进行巡视检查；对施工作业人员和设备的安全情况进行查看。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江慈农电力发展有限公司	现场管理人员 4 名； 车棚钢结构安装区域施工人员 23 人；完成第一施工区域（东侧） 钢结构地基基础打孔约 260 个。 车载式风镐一台，打孔钻机一台，材料运输拖拉机一辆。
其 它 事 项	编写碰头会会议纪要。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人: 戚 平		总监理工程师: 戚 平