

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 04 月 14 日

天气: 多云

星期: 二 气温: 11° — 20°

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看车棚钢结构施工蓝图;与施工单位沟通项目现场加派管理人员,落实资料员到岗和施工资料报审事宜。 2、对现场车棚钢结构地基基础(打孔)施工进行巡视检查;对施工作业人员和设备的安全情况进行查看。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、现场管理人员 4 名; 2、车棚钢结构安装区域施工人员 7 人;完成第一施工区域(东侧)钢结构地基基础打孔约 300 个。 3、车载式风镐一台,打孔钻机一台,材料运输拖拉机一辆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		戚平
记录人: 戚平		总监理工程师: 戚平