

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2020 年 04 月 15 日

天气: 晴

星期: 三      气温: 12° — 23°

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                             |                                                                                                                      |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、查看车棚钢结构施工蓝图; 与施工单位沟通项目现场加派管理人员, 落实资料员到岗和进场材料送检和质量证明文件报审事宜。</p> <p>2、对现场车棚钢结构地基基础(打孔)施工进行巡视检查; 对施工作业人员和设备的安全情况进行查看。</p> |                                                                                                                      |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承<br>包<br>单<br>位                                                                                                            | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                        |  |
|                            | 浙江慈农电力发展有限公司                                                                                                                | <p>1、现场管理人员 4 名;</p> <p>2、车棚钢结构安装区域施工人员 20 人; 完成第一施工区域(东侧)钢结构地基基础打孔约 340 个。</p> <p>3、车载式风镐一台, 打孔钻机一台, 材料运输拖拉机一辆。</p> |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                             |                                                                                                                      |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                             | 戚平                                                                                                                   |  |
| 记录人: 戚平                    |                                                                                                                             | 总监理工程师: 戚平                                                                                                           |  |