

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 04 月 17 日

天气: 晴转多云

星期: 五 气温: 12° — 24°

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、 查看施工单位开工报审资料, 查看施工砼浇筑情况(旁站)。 2、 查看施工现场人员安全文明施工情况, 无不佩戴安全帽进行施工的情况。查看机械设备的运行情况, 均处于安全正常状态下进行作业。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、现场管理人员 4 名; 2、车棚钢结构安装区域施工人员 20 人; 当天进行砼浇筑, 完成第一区域(东侧)地基基础 140 个, 合计约 280 个。开孔地基基础约 60 个, 合计约 440 个。 3、车载式风镐一台, 打孔钻机一台, 材料运输拖拉机一辆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		戚平
记录人: 戚平		总监理工程师: 戚平