

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 04 月 21 日

天气: 小雨转阴

星期: 二 气温: 11° —16°

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看施工单位混凝土浇筑（商混资料）；与施工单位沟通基础浇筑注意事项等。 2、对现场车棚钢结构地基基础（打孔）施工进行巡视检查；对施工作业人员和设备的安全情况进行查看。 3、对东侧区块北 9-北 13 行钢结构地基基础砼浇筑进行旁站。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、现场管理人员 4 名；车棚钢结构安装区域施工人员 20 人； 2、当天完成第一施工区域（东侧）钢结构地基基础打孔约 50 个，合计约 650 个。 3、对东侧区块北 9-北 13 行钢结构地基基础砼进行浇筑。已完成东侧北 1-北 13 行的基础砼浇筑。 4、车载式翻斗车一台，打孔钻机一台，材料运输拖拉机一辆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		戚平
记录人: 戚平		总监理工程师: 戚平