

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 04 月 22 日

天气: 阴转多云

星期: 三 气温: 11° — 20°

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看钢结构地基基础施工; 与施工单位验收待浇筑尺寸等。 2、对现场车棚钢结构地基基础(打孔)施工进行巡视检查; 对施工作业人员和设备的安全情况进行查看。 3、参与施工单位的设计交底会议, 对具体情况进行建设性建议。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、现场管理人员 4 名; 车棚钢结构安装区域施工人员 20 人; 2、当天完成第一施工区域(东侧)钢结构地基基础打孔约 70 个, 合计约 720 个。 3、对东侧区块北 13-北 16 行钢结构地基基础进行修正(要求尺寸达标)。 4、车载式翻斗车一台, 打孔钻机一台, 材料运输拖拉机一辆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		戚平
记录人: 戚平		总监理工程师: 戚平