

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 04 月 29 日

天气: 晴

星期: 三 气温: 14° — 28°

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看东侧区块施工现场渣土清理工作等。 2、对现场车棚钢结构防腐除渣施工进行巡视检查；对电缆沟、设备基础开挖进行巡视查看；对施工作业人员和设备的安全情况进行查看。 3、对钢结构安装材料质量进行查看，要求钢结构外观防腐不到位材料未报检材料不得使用。 4、编写监理资料。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度 1、现场管理人员 4 名；车棚钢结构安装区域施工人员 20 人；电缆沟、设备基础开挖施工人员 6 人。 2、对东侧区块渣土进行清理。完成 100%。 3、对东区块电缆沟、设备基础进行开挖。完成四个设备基础开挖。 4、车载式翻斗车一台，打孔钻机一台，材料运输拖拉机一辆；混凝土切割机两台，挖掘机三台，渣土运输车辆两辆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人: 戚 平		总监理工程师: 戚 平