

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 05 月 02 日

天气: 多云

星期: 六 气温: 21° — 30°

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、对现场车棚钢结构防腐除渣施工进行巡视检查；对电缆沟开挖进行巡视查看；对设备基础进行接地焊接查看；对钢结构斜梁安装施工情况进行查看。 2、对施工作业人员和设备的安全情况进行查看。 3、对钢结构安装材料质量进行查看，要求钢结构外观防腐不到位的材料未报检材料不得使用。 4、编写监理资料。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、现场管理人员 4 名；车棚钢结构安装区域施工人员 20 人；电缆沟、设备基础开挖和接地焊接施工人员 6 人。 2、对东区块电缆沟进行开挖。基本完成电缆沟的开挖。 3、车载式翻斗车一台，材料运输拖拉机一辆；混凝土切割机两台，挖掘机两台，渣土运输车辆两辆，焊机一台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		戚平
记录人: 戚平		总监理工程师: 戚平