

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 05 月 07 日

天气: 多云

星期: 四 气温: 19° — 27°

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看设备基础垫层上混凝土钢筋绑扎施工情况。查看钢结构安装和外观验收情况。 2、对施工作业人员、临时用电和设备使用的安全情况进行查看。 3、编写监理资料。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度 1、现场管理人员 4 名；车棚钢结构安装区域施工人员 15 人；电缆沟、设备基础开挖和钢筋绑扎施工人员 10 人。 2、设备基础垫层浇筑混凝土，完成 1#和 3#并网点所有设备基础的钢筋绑扎。 3、车载式翻斗车一台，材料运输拖拉机一辆；混凝土切割机两台，挖掘机两台，渣土运输车辆两辆，焊机一台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		戚平
记录人: 戚平		总监理工程师: 戚平