

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 05 月 10 日

天气: 阴

星期: 六 气温: 18° — 24°

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看设备基础垫层上混凝土情况。验收混凝土浇筑分项工程,为承台矮墙砌筑做准备。 2、对 1#并网点的一个箱逆变一体机、一个开关站预制仓的承台矮墙砌筑施工查看。 3、对施工作业人员、临时用电和设备使用的安全情况进行查看。 3、编写监理资料。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、现场管理人员 4 名;车棚钢结构安装区域施工人员 15 人;电缆沟、设备基础承台钢筋绑扎和砼浇筑施工人员 15 人。 2、设备基础承台矮墙砌筑,完成 1#并网点的一个箱逆变一体机、一个开关站预制仓的承台矮墙砌筑。 3、车载式翻斗车一台,材料运输拖拉机一辆;混凝土切割机两台,挖掘机两台,渣土运输车辆两辆,焊机一台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		戚平
记录人: 戚平		总监理工程师: 戚平