

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 05 月 11 日

天气: 多云

星期: 一 气温: 18° — 28°

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看钢结构安装情况。 2、对 1#并网点的三个箱逆变一体机、3#并网点一个开关站预制仓的承台矮墙砌筑施工查看。 3、查看电缆穿线镀锌管敷设情况。 4、对施工作业人员、临时用电和设备使用的安全情况进行查看。 5、编写监理资料。组织召开每周例会。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、现场管理人员 4 名；车棚钢结构安装区域施工人员 20 人；电缆沟、设备基础承台钢筋绑扎和砼浇筑施工人员 15 人。 2、设备基础承台矮墙砌筑，完成 1#并网点的三个箱逆变一体机、3#并网点一个开关站预制仓的承台矮墙砌筑。 3、电缆穿线镀锌管敷设，完成 1#并网点的四个箱逆变一体机和开关站预制仓及 SVG 之间管道的敷设。 4、车载式翻斗车一台，材料运输拖拉机两辆；混凝土切割机两台，挖掘机两台，渣土运输车辆两辆，焊机一台，风镐一台。
其 它 事 项	钢结构到货一车（平板车）。召开每周例会	
本日现场监理人员		戚平
记录人: 戚平		总监理工程师: 戚平