

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2020 年 05 月 12 日

天气: 晴

星期: 二 气温: 18° — 28°

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、查看钢结构安装情况。<br>2、对 3#并网点的四个箱逆变一体机、3#并网点一个开关站预制仓的承台矮墙砌筑施工查看。<br>3、查看电缆穿线镀锌管敷设情况。<br>4、对施工作业人员、临时用电和设备使用的安全情况进行查看。<br>5、编写监理资料。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承<br>包<br>单<br>位                                                                                                               | <div style="text-align: center; font-weight: bold;">施 工 内 容 及 进 度</div> 1、现场管理人员 4 名；车棚钢结构安装区域施工人员 20 人；电缆沟、设备基础承台钢筋绑扎和砼浇筑施工人员 15 人。<br>2、设备基础承台矮墙砌筑，完成 3#并网点的三个箱逆变一体机、3#并网点一个开关站预制仓的承台矮墙砌筑。<br>3、电缆穿线镀锌管敷设，完成 3#并网点的四个箱逆变一体机和开关站预制仓及 SVG 之间管道的敷设。<br>4、车载式翻斗车一台，材料运输拖拉机两辆；混凝土切割机两台，挖掘机两台，渣土运输车辆两辆，焊机一台，风镐一台。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                | 戚平                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 记录人: 戚平                    |                                                                                                                                | 总监理工程师: 戚平                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |