

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2020 年 05 月 15 日

天气: 多云转雷阵雨

星期: 五 气温: 22° — 31°

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、查看钢结构立柱、斜梁和 C 型钢檩条安装情况。<br>2、查看电缆支架安装和穿线管敷设情况。<br>3、对施工作业人员、临时用电和设备使用的安全情况进行查看。<br>4、编写监理资料。 |                                                                                                                                                                  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承<br>包<br>单<br>位                                                                               | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                    |
|                            | 浙江慈农电力发展有限公司                                                                                   | 1、现场管理人员 4 名; 车棚钢结构安装区域施工人员 20 人; 电缆沟电缆支架安装施工人员 10 人。<br>2、钢结构立柱、斜梁和 C 型钢檩条安装继续。电缆支架进行安装和穿线管敷设。<br>3、车载式翻斗车一台, 材料运输拖拉机两辆; 混凝土切割机两台, 挖掘机两台, 渣土运输车辆两辆, 焊机一台, 风镐一台。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 钢结构立柱和斜梁到货一车, C 型钢檩条到货一车。穿线管到货一车。                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                | 戚平                                                                                                                                                               |
| 记录人: 戚平                    |                                                                                                | 总监理工程师: 戚平                                                                                                                                                       |