

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 05 月 17 日

天气: 小雨转阴

星期: 日 气温: 20° — 28°

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看钢结构立柱、斜梁和 C 型钢檩条安装情况。 2、查看电缆支架安装、穿线管敷设和电缆沟回填情况。 3、对施工作业人员、临时用电和设备使用的安全情况进行查看。 4、编写监理资料。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、现场管理人员 4 名；车棚钢结构安装区域施工人员 20 人；电缆沟电缆支架安装和穿线管敷设施工人员 12 人。 2、钢结构立柱、斜梁和 C 型钢檩条安装继续。电缆支架进行安装和穿线管敷设。电缆沟回填 3、车载式翻斗车一台，材料运输拖拉机两辆；混凝土切割机两台，挖掘机两台，渣土运输车辆两辆，焊机一台，风镐一台。
其 它 事 项	C 型钢到货一车，穿线管到货一车。	
本日现场监理人员		戚平
记录人: 戚平		总监理工程师: 戚平