

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2020 年 05 月 21 日

天气: 小雨转阴

星期: 四 气温: 19° — 26°

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、查看钢结构立柱、斜梁和 C 型钢檩条安装情况。<br>2、查看设备基础圈梁支模情况。<br>3、对施工作业人员、临时用电和设备使用的安全情况进行查看。<br>4、编写监理资料。 |                                                                                                                                                                              |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承 包<br>单 位                                                                                 | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                |
|                            | 浙江慈农电力发展有限公司                                                                               | 1、现场管理人员 4 名；车棚钢结构安装区域施工人员 20 人；组件安装和穿线管敷设施工人员 8 人；设备基础支模施工人员 4 人。<br>2、钢结构立柱、斜梁和 C 型钢檩条安装继续。设备基础部分回填。设备基础圈梁支模安装。<br>3、车载式翻斗车一台，材料运输拖拉机两辆；混凝土切割机两台，挖掘机两台，渣土运输车辆两辆，焊机一台，风镐一台。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                            |                                                                                                                                                                              |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                            | 戚平                                                                                                                                                                           |
| 记录人: 戚平                    |                                                                                            | 总监理工程师: 戚平                                                                                                                                                                   |