

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 05 月 26 日

天气: 小雨转阴

星期: 二 气温: 18° — 26°

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、小雨天气对施工临时用电和设备接电等以及其他的安全情况进行查看。 2、查看现场有无作业人员冒雨不安全施工情况（现场无工人冒雨施工）。 3、编写监理资料。	
施 工 情 况	承 包 单 位 浙江慈农电力发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1、现场管理人员 4 名；车棚钢结构安装区域施工人员 20 人；组件安装工人 13 人；设备基础支模施工人员 5 人。 2、因下雨天气，现场无工人施工 3、车载式叉车三台，材料运输拖拉机两辆；混凝土切割机两台，挖掘机两台，渣土运输车辆两辆，焊机一台，风镐一台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		戚平
记录人: 戚平		总监理工程师: 戚平