

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 05 月 27 日

天气: 多云

星期: 二 气温: 18° — 26°

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看钢结构立柱、斜梁和 C 型钢檩条安装情况。 2、查看设备基础圈梁支模情况。 3、查看组件安装情况。对可能出现的情况进行沟通协调。 4、对施工作业人员、临时用电和设备使用的安全情况进行查看。 5、编写监理资料。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、现场管理人员 4 名；车棚钢结构安装区域施工人员 20 人；组件安装工人 18 人；设备基础支模施工人员 2 人。 2、钢结构立柱、斜梁和 C 型钢檩条继续安装。组件继续安装。设备基础圈梁继续支模安装。 3、车载式叉车三台，材料运输拖拉机两辆；混凝土切割机两台，挖掘机两台，渣土运输车辆两辆，焊机一台，风镐一台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		戚平
记录人: 戚平		总监理工程师: 戚平