

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2020年05月28日

天气: 阴

星期: 四 气温: 18°—30°

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、查看钢结构立柱、斜梁和 C 型钢檩条安装情况。</p> <p>2、查看设备基础圈梁支模情况。</p> <p>3、查看组件安装情况。对可能出现的情况进行沟通协调。</p> <p>4、对施工作业人员、临时用电和设备使用的安全情况进行查看。</p> <p>5、编写监理资料。</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 慈 农 电 力 发 展 有 限 公 司	<p>1、现场管理人员 4 名；车棚钢结构安装区域施工人员 20 人；组件安装工人 28 人；设备基础支模施工人员 2 人。</p> <p>2、钢结构立柱、斜梁和 C 型钢檩条继续安装。组件继续安装。设备基础圈梁继续支模安装。</p> <p>3、车载式叉车三台，材料运输拖拉机两辆；混凝土切割机两台，挖掘机两台，渣土运输车辆两辆，焊机一台，风镐一台。</p>
其 它 事 项	组件到货两车 42 箱 1596 片；C 型钢檩条到货一车。	
	本日现场监理人员	戚平
	记录人: 戚平	总监理工程师: 戚平