

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 06 月 01 日

天气: 多云转晴

星期: 一 气温: 20° — 28°

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看钢结构立柱、斜梁和 C 型钢檩条安装情况。 2、查看设备基础圈梁支模钢筋绑扎收尾情况。 3、查看组件安装情况。对可能出现的情况进行沟通协调。 4、对施工作业人员、临时用电和设备使用的安全情况进行查看。 5、组织召开每周例会, 编写监理资料。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度 1、现场管理人员 4 名; 车棚钢结构安装区域施工人员 18 人; 组件安装工人 34 人; 设备基础支模钢筋绑扎施工人员 5 人。 2、钢结构立柱、斜梁和 C 型钢檩条继续安装 (已完成 30 栋)。组件继续安装 (已完成 14 栋)。设备基础圈梁继续绑扎钢筋安装。 3、车载式叉车六台, 材料运输车辆两辆; 混凝土切割机四台, 挖掘机一台, 渣土运输车辆两辆, 焊机两台, 风镐一台。
其 它 事 项	组件到货 28 箱, 1064 片。召开每周例会。	
本日现场监理人员		
记录人: 		总监理工程师: 