

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 06 月 03 日

天气: 小雨转中雨

星期: 三 气温: 22° — 26°

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、对施工作业现场、临时用电和设备使用的安全情况进行查看。因下雨，现场无施工，临时用电和设备使用的安全可控。 2、编写监理资料。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、现场管理人员 4 名；车棚钢结构安装区域施工人员 12 人；组件安装工人 30 人；设备基础支模施工人员 2 人。 2、因下雨没有施工。 3、车载式叉车六台，材料运输车辆两辆；混凝土切割机两台，挖掘机一台，焊机两台，风镐一台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		戚平
记录人:		戚平
		总监理工程师: 戚平