

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 06 月 04 日

天气: 多云转晴

星期: 四 气温: 20° — 26°

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看钢结构 C 型钢檩条和拉筋安装情况, 初步验收。 2、查看直流线缆敷设情况。 3、查看组件安装情况。对可能出现的情况进行沟通协调。 4、对钢结构基础二次混凝土浇筑进行旁站。 5、对施工作业人员、临时用电和设备使用的安全情况进行查看。 6、编写监理资料。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、现场管理人员 4 名; 车棚钢结构安装区域施工人员 24 人; 组件安装和线缆敷设工人 36 人; 。 2、钢结构 C 型钢檩条和拉筋继续安装 (已完成 40 栋) 基本完成。组件继续安装 (已完成 18 栋)。直流线缆敷设完成 4 栋。 3、钢结构混凝土二次浇筑 (完成 12 栋)。 4、车载式叉车六台, 材料运输车辆两辆; 混凝土切割机四台, 挖掘机一台, 渣土运输车辆两辆, 焊机两台, 风镐一台, 电缆放线架。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		戚平
记录人: 戚平		总监理工程师: 戚平