

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2020 年 06 月 05 日

天气: 阵雨转中雨

星期: 五 气温: 22° — 27°

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、对施工作业现场、临时用电和设备使用的安全情况进行查看。因下雨，现场无施工，临时用电和设备使用的安全可控。</p> <p>2、阵雨间隙时查看直流线缆敷设施工情况。</p> <p>2、编写监理资料。</p> |                                                                                                                                                           |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承 包 单 位                                                                                                    | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                             |
|                            | 浙江慈农电力发展有限公司                                                                                               | <p>1、现场管理人员 4 名；车棚钢结构安装区域施工人员 12 人；组件安装工人 30 人；线缆敷设施工人员 12 人。</p> <p>2、因下雨其他没有施工。阵雨间隙时进行直流线缆敷设施工。</p> <p>3、车载式叉车六台，材料运输车辆两辆；混凝土切割机两台，挖掘机一台，焊机两台，风镐一台。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                            |                                                                                                                                                           |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                            | 戚平                                                                                                                                                        |
| 记录人:                       |                                                                                                            | 戚平                                                                                                                                                        |
|                            |                                                                                                            | 总监理工程师: 戚平                                                                                                                                                |