

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 06 月 06 日

天气: 小雨转多云

星期: 日 气温: 20° — 28°

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看钢结构系杆安装情况，初步验收。 2、对设备基础圈梁和平台混凝土浇筑进行旁站。 3、查看组件安装情况。对可能出现的情况进行沟通协调。 4、对施工作业人员、临时用电和设备使用的安全情况进行查看。 5、编写监理资料。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度 1、现场管理人员 4 名；车棚钢结构安装区域施工人员 24 人；组件安装和线缆敷设工人 24 人；混凝土浇筑工人 20 人。 2、钢结构系杆继续安装（已完成 40 栋）基本完成。组件继续安装（已完成 21 栋）。 3、设备基础圈梁和平台混凝土浇筑，完成 1#和 3#并网点八个箱逆变基础两个开关站预制仓基础以及两台 SVG 设备基础的砼监造。 4、车载式叉车六台，材料运输车辆两辆；混凝土切割机四台，挖掘机一台，渣土运输车辆两辆，焊机两台，风镐一台，电缆放线架。
其 它 事 项	对设备基础圈梁及平台砼浇筑进行旁站。	
本日现场监理人员		
记录人: 		总监理工程师: 