

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 06 月 10 日

天气: 阵雨转中雨

星期: 三 气温: 23° — 30°

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看钢结构整体安装情况，初步验收。 2、对光伏线缆敷设和汇流箱安装进行查看。 3、查看组件安装情况。对可能出现的情况进行沟通协调。 4、对施工作业人员、临时用电和设备使用的安全情况进行查看。 5、编写监理资料。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、现场管理人员 4 名；车棚钢结构安装区域施工人员 4 人；组件安装和线缆敷设工人 38 人。 2、钢结构安装全部 40 栋基本完成。组件继续安装（已完成 34 栋）。 3、光伏线缆敷设（已完成 10 栋），汇流箱安装（已完成 30 台）。 4、车载式叉车六台，材料运输车辆两辆；混凝土切割机四台，挖掘机一台，渣土运输车辆两辆，焊机两台，风镐一台，电缆放线架。
其 它 事 项	组件到货 30 箱，1140 片。	
本日现场监理人员		戚平
记录人: 戚平		总监理工程师: 戚平