

监 理 日 记 ()

日期: 2020年06月12日

天气: 阵雨转多云

星期: 五 气温: 26°—32°

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、查看组件整体安装情况，初步验收。</p> <p>2、对光伏线缆敷设接头连接和汇流箱安装进行查看。</p> <p>3、对钢结构立柱基础二次砼浇筑进行旁站。</p> <p>4、对施工作业人员、临时用电和设备使用的安全情况进行查看。</p> <p>5、编写监理资料。</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 慈 农 电 力 发 展 有 限 公 司	<p>1、现场管理人员 4 名；车棚钢结构安装区域施工人员 16 人；组件安装和线缆敷设工人 30 人。</p> <p>2、钢结构安装全部 40 栋完成。组件继续安装（已基本完成 40 栋）。</p> <p>3、光伏线缆敷设（已完成 30 栋），汇流箱安装（已完成 44 台）。</p> <p>4、钢结构立柱基础二次砼浇筑（已完成 34 栋）。</p> <p>5、车载式叉车六台，材料运输车辆两辆；混凝土切割机四台，挖掘机一台，渣土运输车辆两辆，焊机两台，风镐一台。</p>
其 它 事 项		
	本日现场监理人员	戚平
	记录人: 戚平	总监理工程师: 戚平