

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 06 月 13 日

天气: 多云转小雨

星期: 六 气温: 26° — 36°

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看组件整体安装情况，初步验收。 2、对光伏线缆敷设接头连接和汇流箱接线进行查看。 3、对钢结构立柱基础二次砼浇筑进行旁站。 4、对施工作业人员、临时用电和设备使用的安全情况进行查看。 5、编写监理资料。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度 1、现场管理人员 4 名；车棚钢结构安装区域施工人员 16 人；组件安装和线缆敷设工人 30 人。 2、钢结构安装全部 40 栋完成。组件继续安装（已基本完成 40 栋）。 3、光伏线缆敷设（已完成 35 栋），汇流箱接线（已完成 4 栋）。 4、钢结构立柱基础二次砼浇筑（已完成 40 栋）。 5、车载式叉车六台，材料运输车辆两辆；混凝土切割机四台，挖掘机一台，渣土运输车辆两辆，焊机两台，风镐一台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		戚平
记录人: 戚平		总监理工程师: 戚平