

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 06 月 16 日

天气: 雷阵雨转阴

星期: 二 气温: 23° — 28°

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看组件整体安装情况, 初步验收。 2、对光伏线缆敷设接头连接和汇流箱接线进行查看。 3、对钢结构消缺整改进行查看。对停车场地进行划线油漆和卫生清扫查看。 4、对施工作业人员、临时用电和设备使用的安全情况进行查看。 5、编写监理资料。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、现场管理人员 4 名; 车棚钢结构安装区域施工人员 6 人; 组件安装和线缆接线工人 20 人。 2、组件组串 MC4 接头制作和连线 (已完成 25 栋)。 3、光伏线缆敷设已基本完成 40 栋, 汇流箱接线 (已完成 24 栋)。 4、钢结构消缺整改。对停车场地进行油漆划线和卫生清扫。 5、车载式叉车六台, 材料运输车辆两辆; 混凝土切割机四台, 挖掘机一台, 渣土运输车辆两辆, 焊机两台, 风镐一台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		戚平
记录人: 戚平		总监理工程师: 戚平