

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2020 年 06 月 19 日

天气: 中雨转小雨

星期: 五 气温: 23° — 28°

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

|                            |                                            |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、对施工作业现场、临时用电和设备使用的安全情况进行查看。<br>2、收集整理资料。 |                                                                                                                                                                           |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承 包<br>单 位<br><br>浙江慈农电力发展有限公司             | <p style="text-align: center;">施 工 内 容 及 进 度</p> 1、现场管理人员 2 名；车棚钢结构安装区域施工人员 4 人；组件安装和线缆接线工人 16 人。<br>2、因下雨未进行施工。<br>5、车载式叉车六台，材料运输车辆两辆；混凝土切割机四台，挖掘机一台，渣土运输车辆两辆，焊机两台，风镐一台。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                            |                                                                                                                                                                           |
| 本日现场监理人员                   |                                            | 戚平                                                                                                                                                                        |
| 记录人: 戚平                    |                                            | 总监理工程师: 戚平                                                                                                                                                                |