

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 06 月 24 日

天气: 小雨转阴

星期: 三 气温: 23° — 32°

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、对施工作业现场、临时用电和设备使用的安全情况进行查看。 2、查看汇流箱接线情况。查看场地清扫卫生情况。 3、收集整理资料。协助业主补充整理资料。	
施 工 情 况	承 包 单 位 浙江慈农电力发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1、现场管理人员 2 名；车棚钢结构安装区域施工人员 4 人；组件安装和线缆接线工人 16 人。 2、汇流箱接线。场地清扫卫生。 3、车载式叉车六台，材料运输车辆两辆；混凝土切割机四台，挖掘机一台，渣土运输车辆两辆，焊机两台，风镐一台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		戚平
记录人: 戚平		总监理工程师: 戚平