

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 12 月 18 日

天气: 小雨

星期: 五 气温: 8° —6°

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、天气下雨，要求场内停止用电作业，场内箱用电已上锁 2、检查场内两台挖机使用情况，新入场挖机有操作证，设备使用正常 3、检查电缆沟开挖尺寸：1000*900mm 4、安全文明施工正常		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江慈农电力发展有限公司	1、混凝土地面切割完成 200 米，电缆沟炮头破地面共完成 200 米 2、电缆沟开挖完成 50 米	
其 它 事 项	电缆沟内原回填土内含砣块较多较大，开挖进展缓慢		
本日现场监理人员		李大超	
记录人: 李大超		总监理工程师:	

江苏省建设厅监制