

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 12 月 20 日 天气: 多云 星 期: 日 气 温: 10~6℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工人员安全帽佩戴情况 2、检查场内挖机使用情况, 设备使用正常 3、监督检查施工车辆安全行驶情况 4、检查电缆沟开挖尺寸: 1000*900mm, 5、安全围栏安装后强度检查 6、检查进场钢管规格 Φ75*1.2 (江苏瑞昕金属制品科技有限公司), 要求进场管材及时报验 7、安全文明施工正常		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
施 工 情 况	浙江慈农电力发展有限公司	1、电缆沟开挖完成 240 米 2、两侧围栏安装完成约 100% 3、箱变侧围栏现场制作安装 4、电缆保护钢管部分进场 Φ75*1.2, 44 根*6 米*16 捆 5、土方碎石外运	
其它事项			
本日现场监理人员		李大超	
记录人: 李大超		总监理工程师:	