

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 12 月 21 日 天气: 晴 星 期: 一 气 温: 10~4℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工人员安全帽佩戴情况,临时用电设备及使用情况,正常 2、检查场内挖机使用情况,设备使用正常 3、监督检查施工车辆安全行驶情况,下午叉车倒动钢管行驶转向过程中险与后方超车金杯车相撞,形成险肇事故,现场对两车辆驾驶员进行安全批评教育,引以为戒。 4、检查电缆沟开挖尺寸:1000*900mm。电缆沟东高西低,原东区电缆沟内管道位置较高,后期管道插接须与原管道对应。 5、安全围栏安装后强度检查,牢固可靠 6、检查进场管材规格及尺寸,5寸*1.74*19(天津市满盈鑫钢管),2.5寸*1.2,10*44(天津市兆利达钢管)要求进场管材及时报验 7、检查管口毛刺打磨情况,基本符合要求 8、切割人员作业时未配戴护目镜,要求配戴护目镜后再切割工作。其它安全文明施工正常	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 慈 农 电 力 发 展 有 限 公 司	1、电缆沟开挖完成 300 米,并平整完成,南侧已与原管道对接 2、箱变侧围栏现场制作安装完成,施工现场与停车场已全隔开 3、电缆保护钢管部分进场(余姚市康大金属材料有限公司送货) 4、土方碎石外运 5、管口毛刺打磨
其 它 事 项	明日工作: 管道打磨加工、电缆管道插接铺设、西区箱变等设备基础开挖	
本日现场监理人员		李大超
记录人: 李大超		总监理工程师:

江苏省建设厅监制