

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 12 月 22 日 天气: 晴 星 期: 二 气 温: 5℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工人员安全帽佩戴情况,新到工人安全帽佩戴不正确,现场已改正 2、临时用电设备及使用情况,正常 3、检查场内挖机使用情况,设备使用正常 4、检查并旁站电缆排管铺设及土方回填:管道用 DN125、DN65、DN32,铺设顺直,插接处底部用模板垫设,承插到位,两侧用软土偎定型,表面用尼龙袋覆盖保护插接处。管道根数与新图纸相符,铺设工艺基本符合要求。回填土采用原土覆盖,管道上部用软土回填,顶部摊平压实。 5、检查管口毛刺打磨情况,基本无毛边,符合要求 6、安全文明施工正常	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、电缆排管铺设完成 210 米 2、电缆沟回填完成 100 米 3、管口毛刺打磨 4、西区设备基础地面杂物清除
其 它 事 项	施工人员: 管理人员 1 人, 施工人员 10 人, 其中新到工人 3 人, 负责管道打磨 明日工作: 管口加工、电缆管道铺设、沟回填, 设备基础开挖、施工 资料方面: 管材进场、电缆沟开挖、管道铺设、回填工程报验资料未报	
本日现场监理人员		李大超
记录人: 李大超		总监理工程师: