

监 理 日 记 ()

日期: 2020年12月24日 天气: 晴 星期: 四 气温: 4℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- 1、检查施工人员安全帽佩戴情况, 基本正常
- 2、临时用电设备及使用情况, 基本正常
- 3、检查场内挖机使用情况, 设备使用正常
- 4、12#、13#、14#箱变基础平整、垫层铺设、接地网敷设
- 5、检查进场接地材料: 接地极镀锌角钢 2500mm, 接地镀锌扁钢 50*5
- 6、检查进场底板钢筋规格: $\Phi 10$, 未发现合格证
- 7、12#、13#、14#接地电阻测试结果合格: 0.056Ω
- 8、西区南电缆沟顶混凝土浇筑完成。商混 C30, 机械振捣, 21: 30 施工结束
- 9、安全文明施工基本正常
- 10、对厂方安全部门领导昨日提出几点整改事项, 整改情况如下:
 - 1) 施工现场无安全警示牌, 施工信息牌, 基坑四周无安全围挡。已整改
 - 2) 进场人员安全培训、安全技术交底, 三级安全交底。已整改
 - 3) 施工单位安全员应在场安全管理, 安全监理应在场安全监护。安全员已到场履行安全职责
 - 4) 临时用电不得使用拖线板, 使用带漏保的三级配电箱。已更换
 - 5) 挖机工作半径不得站人, 挖机作业操作人员不得做与工作无关的事情。已整改, 并对驾驶员进行安全教育
 - 6) 每天开班前全、班后会, 监理记录发工作群内。已完成
 - 7) 叉车作业人员持证上岗, 叉车应贴上合格证标牌, 每日点检。正在整改
 - 8) 个别工人安全帽带不紧。已要求正确佩戴, 已整改完成
- 7、电缆沟顶部路面混凝土浇筑现场夜间施工照明不足
- 8、现场材料堆放缺少围挡
- 9、

施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙 江 慈 农 电 力 发 展 有 限 公 司	1、已完成西区与东区南侧电缆管道（312米）的路面砼浇筑 2、12#、13#、14#箱变基础平整，垫层铺设，底板钢筋绑扎，接地网敷设 3、场地清理	
其 它 事 项	人员情况：管理人员 2 人，施工人员 10 人 明日工作：设备基础开挖修整，垫层铺设及底板筋绑扎，基础间电缆沟开挖 资料方面：材料进场、工序施工等报验不及时		
本日现场监理人员		李大超	
记录人：李大超		总监理工程师：	

江苏省建设厅监制