

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2020年12月27日 天气: 阴 星期: 日 气温: 11℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早班全、晚班会, 已落实 2、检查施工人员安全帽佩戴情况, 基本正常 3、检查电源及用电设备使用情况, 使用正常 4、检查 5#/6#箱变钢筋绑扎, 规格 $\Phi 10$ , 双层双向间距 150, 基本符合要求 5、现场施工基本正常, 以下几点问题, 请施工队伍重视: 1) 临时电源箱数量较少, 开关接线存在一闸多用现象。 2) 叉车未贴安全检验合格标签, 未贴点检表  以上两点问题, 施工单位务必及时整改完成	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 慈 农 电 力 发 展 有 限 公 司	1、5#、6#箱变底板钢筋绑扎, 完成 2、柱筋制作绑扎 3、场内路面切缝
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 6 人 明日工作: 柱筋制作绑扎、SVG 承台钢筋制作绑扎 资料方面: 材料及工序资料报验不及时	
本日现场监理人员		<b>李大超</b>
记录人: <b>李大超</b>		总监理工程师: