

监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 01 月 02 日 天气: 晴 星 期: 六 气 温: 1℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早班全、晚班会, 已落实 2、检查施工人员安全帽佩戴情况, 基本正常 3、检查电源及用电设备使用情况, 使用正常 4、检查 7#、12#、13#、14#箱变基础墙体砌筑, 墙体底部放线尺寸与图纸基 本一致	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 慈 农 电 力 发 展 有 限 公 司	1、要求拆除部分的围栏已拆除完毕 2、设备基础墙体砌筑开始
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 7 人 明日工作: 设备基础墙体砌筑 (根据气温变化安排) 资料方面: 资料报验不及时	
本日现场监理人员		李大超
记录人: 李大超		总监理工程师:

江苏省建设厅监制